

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL B - HOOFDSTUK 9: OMGEVINGSAANLEG

1.3.	Septische put	11 : val van personen van hoger vlak			60		
		21 : verzakking			1		
		23 : val voorwerpen bij behandeling - losschieten van de bouwmaterialen tijdens het aanvoeren	Gebruik van gekeurd aanslagmaterieel		60		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - tijdens het geleiden van de materialen naar de bouwput			33		
1.4.	Nutsleidingen	zie tevens deel 'B.2. Werfinrichting', hoofdstukken 1 en 3.					
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - gevaar van vallende voorwerpen voor de arbeiders in de bouwput	Gebruik van PBM's (o.a. helm)		273		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het werken met de schop			47		
		60 : warmte - koude : - gevaar van explosie bij het beschadigen van ondergrondse leiding	Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging		1		
		70:blootstelling aan elektrische stroom : - bij het beschadigen van ondergrondse kabels	Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging		0,5		

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
2.	Parking + wegenis	12 : val personen begane grond : - tijdens verplaatsing op modderig of hinderlijk terrein	Onmiddellijk opruimen en afvoeren van alle puin en hindernissen		41		
		31 : treden op voorwerpen : - struikelen over aanwezige obstakels	Wegnemen van de overbodige obstakels		11		
		60 : warmte - koude : - gevaar van explosie bij het beschadigen van ondergrondse leiding	Opvragen van de plans met ondergrondse leidingen Detecteren en aanduiden van de ondergrondse ligging		4,5		
2.2.	Private riolering	11 : val van personen van hoger vlak :	Maak gebruik van een aangepaste ladder bij de toegang tot de sleuf		298		
		21 : grondverzakking : - o.a. bij sleuven dieper dan 1,2 m	Beschoeiing van de sleuf		0,5		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - bij het doorzagen van leidingen	Het dragen van de P.B.M., zoals veiligheidsbril		307		
		42 : klemming : - tussen leidingen - tussen leiding en sleuf			124		
2.4.	Aanbrengen fundering (koffer)	33 : contact beweeglijke voorwerpen - contact met bak van de kraan of bulldozer	Dragen van PBM's (o.a. helm) Afstand houden t.o.v. de machine (meer dan 0,8 m)		85		
2.5.	Aanbrengen boordstenen	23 : val voorwerpen bij behandeling - val van een boordsteen op de arbeider	Verboden te werken onder lasten		89		
		33 : contact beweeglijke voorwerpen - bij het doorslijpen of -zagen	Dragen van PBM's (o.a. bril)		1		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling :	Gebruik van hulpstukken (klem) Steeds met 2 personen verplaatsen		33		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	WF 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		- bij het verplaatsen van de boordstenen					
		90 : andere vormen : - lawaai	Dragen van gehoorbescherming		1		
2.6.	Aanbrengen slibvangers	23 : val voorwerpen bij behandeling - val van een slibvanger op de arbeider	Verboden te werken onder lasten		60		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het verplaatsen van de slibvangers	Gebruik van hulpstukken (klem) Steeds met 2 personen verplaatsen		33		
2.7.	Aanbrengen oppervlakte- laag						
2.7.1.	tuintegel/klin- kers o.a. 30/30	23 : val voorwerpen bij behandeling - tijdens het afnemen van de palletten met tuintegels/klinkers	Gebruik van gekeurd aanslagmateriaal		154		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het (ver)plaatsen van de tuintegels/klinkers (rugklachten)	Regelmatig van houding veranderen		15 13		
2.7.2.	kasseien	33 : contact beweeglijke voorwerpen - door het wegspringen van deeltjes steen	Dragen van PBM's (o.a. bril en handschoenen)		62		
		42 : klemming : - klemming tussen kasseien			31		
		51 : inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - bij het (ver)plaatsen van de kasseien	Regelmatig van houding veranderen		41		

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		(rugklachten)					
2.7.4.	KWS (asfalt)	33 : contact beweeglijke voorwerpen - contact machine – arbeider			164		
		60 : warmte - koude : - contact met asfalt			9		
		81 : giftige stoffen : - inademen van de wasems	Dragen van PBM's (handschoenen, bril, ...) Rekening houden met de windrichting		2		
2.7.5.	steenslag	33 : contact beweeglijke voorwerpen - contact vrachtwagen – arbeider - contact met de steenslag	Dragen van P.B.M. (o.a. veiligheidsbril en handschoenen)		83		
2.8.	Signalisatie	33 : contact beweeglijke voorwerpen - contact vrachtwagen – arbeider - contact met de steenslag	Organisatie van de verkeerscirculatie U houden aan de snelheidsbepalingen		83		
5.	Voetpaden + wegen				181		
5.3.3.	Klinkers	23 : val voorwerpen bij behandeling - tijdens het afnemen van de palletten met klinkers	Gebruik van gekeurd aanslagmateriaal		154		