

**RISICOANALYSE 9**

**GORDIJNGEVELS MONTEREN**

Activiteiten	Middelen en technieken		Risico's		Beschermingsmaatregelen Materieel / personeel
Gordijngevels monteren	Gevelsteiger of heksteiger Kraan Hijsbanden Manueel Hulpmiddelen, draagbanden		Uitgliden en struikelen Vallen van hoger gelegen werkvloer Lading, slecht verdelen op stelling Te zware lading op heksteiger plaatsen		PBM's dragen Opgeleid personeel om met heksteiger te werken Werkplek dient opgekuist te zijn Fysiek in orde zijn voor draagwerken Juist gewicht kennen en juist verdelen op de steiger Niet werken bij > 60km/u wind
Opmerkingen	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect-schade	<b>Risicoscore</b>	Resterende acties
	6	2	7	84	Maatregelen vereist