

VEILIGHEIDSPLAN

**RISICOANALYSE 15**

**PLAATSEN VAN ROLLUIKEN**

Activiteiten	Middelen en technieken		Risico's		Beschermingsmaatregelen Materieel / personeel
Rolluiken plaatsen	Rolluiken in PVC of Aluminium Boormachine Hamer Ladders Trapladders Manueel Schroevendraaier		Uitglippen en struikelen Vallen Stoten Ladder wegschuiven Handen kwetsen Haspels Verlengkabels		PBM's dragen Werkplek dient opgekuist te zijn Vrije ruimte op de werkpost werken, ook niet van andere firma's Ladders en trapladders stevig opstellen Electriciteitskabels vastmaken en ophangen IP44 min elektrisch haspel Kabels H07RN-F 2.5 mm <sup>2</sup>
Opmerkingen	Waarschijnlijkheid	Blootstelling	Effect-schade	<b>Risicoscore</b>	Resterende acties
	3	3	3	27	Maatregelen vereist